

PROJEKT ŽURNOG OPORAVKA OD POPLAVA - Plan nabave za Brčko distrikt BiH

29. ožujka 2019. godine

Stavka	Aktivnost #	Aktivnost	Tip	Metod nabave	Paketi	Prethodna/ /naknadna kontrola	Planirana objava oglasa	Planirani rok za prijam ponuda	Planirani rok za potpis ugovora	Planirani rok za završetak ugovora	NAPOMENA
I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikta BiH											
	I.B	Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikta BiH									
13	I.B.1	Inspektorat Brčko distrikta BiH Isporuka zaštitne opreme	G								Komercijalne prakse i refinanciranje, završeno/ /realizirano
14	I.B.2	Gradonačelnik Brčko distrikta BiH	G								
15	I.B.3	Policija Brčko distrikta BiH Isporuka podvodne cisterne i podvodne kamere	G								
16	I.B.4	Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje	G								
17	I.B.5	Odjel za zdravstvo i ostale usluge PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i cjepiva, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i razbacivanje uključujući i radnu snagu	G								
18	I.B.6	Odjel za javnu sigurnost Isporuka motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih proizvoda, čizama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tijekom poplava	G			Na temelju pozitivne liste robe					
19	I.B.7	Odjel za stručne i administrativne poslove Strojevi za čišćenje pod visokim tlakom 10 komada, topli obroci za evakuirano stanovništvo	G								
20	I.B.8	Odjel za komunalne poslove Isporuka čizama, rukavica, zaštitnih mantila, maski	G								
21	I.B.9	Dogradonačelnik Isporuka toplih obroka za evakuirano stanovništvo	G								
22	I.B.10	Odjel za javne poslove Barikade od žica i kuke, isporuka prenosive svjetlosne prometne signalizacije za regulaciju prometa, nabava zaštitnih pojaseva	G								
23	I.B.11	Odjel za javnu imovinu Materijal za elektroopskrbu za UUI	G								
Ukupno komponenta 1:											
II. Komponenta 2: Rehabilitacija ključne javne infrastrukture											
	II.D	Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, komponenta 2A									
	II.D.1	Izrada glavnih projekata, studija i nadzor									
	II.D.1.1	Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova:									
40	II.D.1.1.1	(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta), Bijela, u pravcu sela Cvijanovići (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela, selo Cvijanovići	CS	LCS	1	Prethodna	23. 2. 2015.	3. 8. 2015.	5. 1. 2016.	30. 9. 2016.	Ugovor je realiziran.
		Nadzor nad izvođenjem radova: Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta), Bijela, u pravcu sela Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela, selo Cvijanovići Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalna cesta Brčko - Štrepći) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta) preko rijeke Lomnice (cesta Krepšić - Drenava)								15. 6. 2018. 21. 12. 2017. 10. 8. 2016. 30. 12. 2016.	Ugovor je realiziran.
	II.D.1.2	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puteva:									
41	II.D.1.2.1	(1) L3 Maoča - Rašljani Nadzor nad izvođenjem radova na cesti L3 Maoča - Rašljani	CS	LCS	1	Naknadna	8. 5. 2015.	24. 11. 2015.	15. 3. 2016.	30. 11. 2016.	Ugovor je realiziran.
		(2) L22 Maoča - Islamovac Nadzor nad izvođenjem radova na cesti L22 Maoča - Islamovac								31. 5. 2018. 30. 11. 2016. 31. 5. 2018.	
	II.D.1.3	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom sektoru:									
42	II.D.1.3.1	Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži hidromeliracijskog sustava	CS	LCS	1	Naknadna	14. 5. 2015.	27. 11. 2015.	4. 7. 2016.	31. 8. 2016.	Ugovor je realiziran.
		Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži hidromelioracijskog sustava "Objeda"								30. 11. 2018.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu Smrdulja								24. 9. 2018.	
		Izrada elaborata za čišćenje i proširenje riječnog korita rijeke Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH							1. 8. 2016.		

43	II.D.1.3.2	Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju i proširenju riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH Izrada elaborata za sanaciju obala i odvodnog kanala i gravitacijskog ispusta na ustavi u Vučilovcu Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obala i odvodnog kanala i gravitacijskog ispusta na ustavi u Vučilovcu Nadzor nad izvođenjem radova na kritičnim dijelovima savskog nasipa u Vučilovcu	CS	LCS	1	Naknadna	5. 5. 2015.	13. 10. 2015.	3. 5. 2016.	31. 12. 2018. 1. 8. 2016. 30. 9. 2018. 30. 8. 2016.	Ugovor je realiziran / u tijeku samo nadzor nad radovima u sklopu lota 4 (veza sa: II.D.2.3.2).
II.D.2		Radovi									
II.D.2.1		Radovi na konstrukciji/rekonstrukciji mostova	W								
44	II.D.2.1.1	Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog čeličnog mosta novim) u Mjesnoj zajednici Bijela prema zaselku Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u Mjesnoj zajednici Bijela u zaselku Cvijanovići	W	NCB	1	Naknadna	22. 2. 2017.	30. 3. 2017.	8. 8. 2017.	15. 6. 2018. 21. 12. 2017.	Ugovori su realizirani.
45	II.D.2.1.2	Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalna cesta Brčko - Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog čeličnog mosta) preko rijeke Lomnice (na cesti Krepšić - Drenava)	W	NCB	1	Prethodna	31. 7. 2015.	28. 8. 2015.	5. 1. 2016.	10. 8. 2016. 31. 12. 2016.	
II.D.2.2		Radovi na rekonstrukciji puteva									
46	II.D.2.2.1	Lot (1) L3 Maoča - Rašljani Lot (2) L22 Maoča - Islamovac	W	NCB	1	Naknadna	28. 2. 2017.	28. 3. 2017.	4. 8. 2017.	31. 5. 2018. 31. 5. 2018.	Ugovori su realizirani.
II.D.2.3		Radovi u vodnom sektoru Brčko distrikta BiH									
47	II.D.2.3.1	Sanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracijskog sustava:	W	NCB	1	Naknadna	23. 5. 2017.	21. 6. 2017.	6. 11. 2017.	30. 11. 2018.	Ugovori su realizirani.
		Radovi na sanaciji oštećenja na kanalskoj mreži "Objeda"	W								
		Radovi na izgradnji mosta na kanalu "Smrdulja"									
48	II.D.2.3.2	Čišćenje i proširenje riječnih korita Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizne u području Brčko distrikta BiH	W	NCB	1	Naknadna	14. 4. 2017.	23. 5. 2017.	30.08.2017	15. 6. 2018.	Ugovori su realizirani izuzev lota 4, gdje su radovi u tijeku.
		Lot (1) Čišćenje i širenje riječnog korita Brke					14. 4. 2017.	23. 5. 2017.	30.08.2017	20. 5. 2018.	
		Lot (2) Čišćenje i širenje riječnog korita Govneča, Blizne i Zovičice					14.04.2017	23. 5. 2017.	30.08.2017	30. 9. 2018.	
		Lot (3) Čišćenje i širenje starog riječnog korita Tinje					23. 12. 2017.	20. 2. 2018.	31. 5. 2018.	4. 5. 2019.	
		Lot (4) Čišćenje i širenje Tinje, Lomnice, Jaruge					14. 4. 2017.	23. 5. 2017.	30. 8. 2017.	30. 9. 2018.	
Lot (5) Sanacija obala i korita odvodnog kanala i gravitacijskog ispusta na ustavi u Vučilovcu											
49	II.D.2.3.3	Rehabilitacija i rekonstrukcija kritičnih dijelova savskog nasipa u Vučilovcu	W	NCB	1	Naknadna	19. 1. 2016.	16. 2. 2016.	4. 5. 2016.	30. 8. 2016.	Ugovor je realiziran.
		Ukupno potkomponenta 2A Brčko distrikt BiH									
		III. Komponenta 3 P.3 Potpora implementaciji projekta									
III.A.3		Potpura implementaciji projekta (Brčko distrikt BiH), komponenta 3A									
50	III.A.3.1	Softver za upravljanje financijama	G	DC	1	Prethodna	01.12.2014	01.01.2015	06.04.2015	01.01.2018	Ugovor je realiziran.
51	III.A.3.2	Revizija komponente 1	CS	CQ	1	Prethodna				31. 12. 2017.	Ugovor je realiziran.
52	III.A.3.3	Godišnja revizija projekta, 4 godine	CS	QCBS							Ugovor je realiziran.
53	III.A.3.4	Izrada studije ESMF	CS	DC		Prethodna					Ugovor je realiziran.
54	III.A.3.5	Operativni troškovi, 4 godine (operativni troškovi APCU-a do 30. lipnja 2019.)	CS								U tijeku
55	III.A.3.6	Specijalist za nabave za projekte BDBiH u okviru FERP-a "Komponenta C"	CS	IC	1	Prethodna	23. 12. 2015.	11. 1. 2016.	21.03.2016	30. 6. 2019.	U tijeku
56	III.A.3.7	Prevoditelj za projekte BDBiH u okviru FERP-a "Komponenta C"	CS	IC	1	Naknadna	12. 7. 2016.	26. 7. 2016.	24. 10. 2016.	30. 6. 2019.	U tijeku
57	III.A.3.8	Logistička potpora za potprojekte vodnog sektora u okviru FERP-a "Komponenta C" - 2 osobe	CS	IC (SSS)	1	Naknadna	31. 5. 2017.	15. 6. 2017.	30. 6. 2017.	30. 8. 2017.	Ugovori su realizirani.

