

ПРОЈЕКАТ ХИТНОГ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА - План набавке за Брчко дистрикт БиХ

29. март 2019. године

Ставка	Активност	Активност	Тип	Метод набавке	пакети	претходна/накнадна контрола	Планирана Објава огласа	Планирани рок за Пријем понуда	Планирани рок за Потпис уговора	Планирани рок за завршетак уговора	НАПОМЕНА
I. Компонента 1: Роба за брзи опоравак од поплава Брчко дистрикт БиХ											
	I.B	Робе за брзи опоравак од поплава Брчко дистрикт БиХ									
13	I.B.1	Инспекторат Брчко дистрикта БиХ Испорука заштитне опреме	G								Комерцијалне праксе и рефинансирање, завршено /реализовано
14	I.B.2	Градоначелник Брчко дистрикта БиХ	G								
15	I.B.3	Полиција Брчко дистрикта БиХ Испорука подводне цистерне и подводне камере	G								
16	I.B.4	Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Сјеме соје, лијекови за стоку, сточна храна, ђубриво, дизел гориво за пресијавање, сјеме кукуруза за пресијавање	G								
17	I.B.5	Одјељење за здравство и остале услуге ПВЦ и испорука једнократних комбинезона, испорука лијекова и вакцина, топли оброци за Вучиловац, испорука живог креча и разбацивање укључујући и радну снагу	G								
18	I.B.6	Одјељење за јавну безбједност Испорука мотора за чамац, испорука цакова, испорука хигијенских производа, чизама, млијека, топлих оброка, ПВЦ мантила, кабаница, лопата, маске, рукавица, испорука и монтажа материјала током поплава	G								
19	I.B.7	Одјељење за стручне и административне послове Машине за чишћење под високим притиском 10 комада, топли оброци за евакуисано становништво	G								
20	I.B.8	Одјељење за комуналне послове Испорука чизама, рукавица, заштитних мантила, маске	G								
21	I.B.9	Замјеник градоначелника Испорука топлих оброка за евакуисано становништво	G								
22	I.B.10	Одјељење за јавне послове Барикаде од жица и кукле, испорука преносиве свјетлосне саобраћајне сигнализације за регулацију саобраћаја, набавка заштитних појасева	G								
23	I.B.11	Одјељење за јавну имовину Материјал за електроснабдијевање за КУЈИ	G								
Укупно Компонента 1:											
II. Компонента 2: Рехабилитација кључне јавне инфраструктуре											
	II.D	Рехабилитација стратешке инфраструктуре Брчко дистрикта БиХ, Компонента 2А									
	II.D.1	Израда главних пројеката, студија и надзор									
	II.D.1.1	Израда идејних и главних пројеката и надзор над извођењем радова конструкције и реконструкције мостова:									
40	II.D.1.1.1	(1) Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног жељезног моста) Бијела у правцу села Цвијановићи (2) Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у мјесту Бијела село Цвијановићи Надзор над извођењем радова: Лот (1) Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног жељезног моста) Бијела у правцу села Цвијановићи Лот (2) Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у мјесту Бијела село Цвијановићи Лот (3) Изградња моста преко ријеке Зовичице (Омербеговача, локални пут Брчко - Штрепци) Лот (4) Изградња моста (замјена оштећеног жељезног моста) преко ријеке Ломнице (пут Крепшић - Дренава)	CS	LCS	1	претходна	23.02.2015	03.08.2015.	05.01.2016.	30.09.2016.	Уговор је реализован.
	II.D.1.2	Израда идејног и главног пројекта као и надзор над извођењем радова на реконструкцији путева:									
41	II.D.1.2.1	(1) Л-3 Маоча - Рашљани Надзор над извођењем радова на путу Л-3 Маоча - Рашљани (2) Л-22 Маоча - Исламовац Надзор над извођењем радова на путу Л-22 Маоча - Исламовац	CS	LCS	1	накнадна	08.05.2015.	24.11.2015.	15.03.2016.	30.11.2016. 31.5.2018. 30.11.2016. 31.5.2018.	Уговор је реализован
	II.D.1.3	Израда идејног и главног пројекта као и надзор у водном сектору:									
42	II.D.1.3.1	Израда елабората санације оштећења на каналској мрежи хидромелирационог система Надзор над извођењем радова на каналској мрежи хидромелирационог система "Обједа" Надзор над извођењем радова на конструкцији моста на каналу Смрдугља	CS	LCS	1	накнадна	14.05.2015.	27.11.2015.	04.07.2016.	31.08.2016. 30.11.2018. 24.9.2018.	Уговор реализован

43	II.D.1.3.2	Израда елабората за чишћење и проширење ријечног корита ријека Тиње, Ломнице, Брке, Зовичице, Говнеча, Јаруге и Близне у подручју Брчко дистрикта БиХ	CS	LCS	1	накнадна	05.05.2015.	13.10.2015.	03.05.2016.	01.08.2016.	Уговор реализован/у току само надзор над радовима у склопу Лота 4 (веза са: II.D.2.3.2)
		Израда елабората за санацију обала и одводног канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу								31.12.2018.	
		Надзор над извођењем радова на санацији обала и одводног канала и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу								01.08.2016.	
		Надзор над извођењем радова на критичним дијеловима савског насила у Вучиловцу								30.09.2018.	
										30.08.2016.	
II.D.2		Радови									
II.D.2.1		Радови на конструкцији/реконструкцији мостова	W								
44	II.D.2.1.1	Лот (1) Изградња моста преко ријеке Тиње (замјена оштећеног челичног моста новим) у МЗ Бијела према засеоку Цвијановићи	W	NCB	1	накнадна	22.2.2017.	30.3.2017.	8.8.2017.	15.6.2018.	Уговори реализовани.
		Лот (2) Реконструкција моста преко ријеке Тиње (Бранков мост) у у МЗ Бијела у засеоку Цвијановићи								21.12.2017.	
45	II.D.2.1.2	Лот (3) Изградња моста преко ријеке Зовичице (Омербеговача, локални пут Брчко - Штрепци)	W	NCB	1	претходна	31.07.2015.	28.08.2015.	05.01.2016.	10.08.2016.	Уговори реализовани.
		Лот (4) Изградња моста (замјена оштећеног челичног моста) преко ријеке Ломнице (на путу Крепишић - Дренава)								31.12.2016.	
II.D.2.2		Радови на реконструкцији путева									
46	II.D.2.2.1	Лот (1) Л-3 Маоча - Рашљани	W	NCB	1	накнадна	28.2.2017.	28.3.2017.	4.8.2017.	31.5.2018.	У говори реализовани
		Лот (2) Л-22 Маоча - Исламовац							4.8.2017.	31.5.2018.	
II.D.2.3		Радови у водном сектору Брчко дистрикта БиХ									
47	II.D.2.3.1	Санација оштећења на каналској мрежи хидромелиорационог система:	W	NCB	1	накнадна	23.5.2017.	21.6.2017.	6.11.2017.		Уговори реализовани.
		Радови на санацији оштећења на каналској мрежи "Обједа"	W							30.11.2018.	
		Радови на изградњи моста на каналу "Смрдужа"								24.9.2018.	
48	II.D.2.3.2	Чишћење и проширење ријечних корита Тиње, Ломнице, Брке, Зовичице, Говнеча, Јаруге и Близне у подручју Брчко дистрикта БиХ	W	NCB	1	накнадна					Уговори реализовани изузев Лота 4 гдје су радови у току.
		Лот (1) Чишћење и ширење ријечног корита Брке					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	15.6.2018.	
		Лот (2) Чишћење и ширење ријечног корита Говнеча, Близне и Зовичице					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	20.5.2018.	
		Лот (3) Чишћење и ширење старог ријечног корита Тиње					14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	30.9.2018.	
		Лот (4) Чишћење и ширење Тиње, Ломнице, Јаруге					23.12.2017.	20.2.2018.	31.5.2018.	4.5.2019.	
Лот (5) Санација обала и корита канала за одводњавање и гравитационог испуста на устави у Вучиловцу	14.4.2017.	23.5.2017.	30.8.2017.	30.9.2018.							
49	II.D.2.3.3	Рехабилитација и реконструкција критичних дијелова савског насила у Вучиловцу	W	NCB	1	накнадна	19.01.2016.	16.02.2016.	04.05.2016.	30.08.2016.	Уговор је реализован.
		Укупно подкомпонента 2А Брчко дистрикт БиХ									
III. Компонента 3 П 3 Подршка имплементацији пројекта											
III.A.3		Подршка имплементацији пројекта (Брчко дистрикт БиХ), Компонента 3А									
50	III.A.3.1	Софтвер за управљање финансијама	G	DC	1	претходна	01.12.2014	01.01.2015	06.04.2015	01.01.2018	Уговор је реализован.
51	III.A.3.2	Ревизија компоненте 1	CS	CQ	1	претходна				31.12.2017.	Уговор је реализован.
52	III.A.3.3	Годишња ревизија пројекта, 4 године	CS	QCBS							Уговор је реализован.
53	III.A.3.4	Израда студије ЕСМФ	CS	DC		претходна					Уговор је реализован.
54	III.A.3.5	Оперативни трошкови, 4 године (оперативни трошкови APCU-а до 30. јуна 2019)	CS								У току
55	III.A.3.6	Специјалиста за набавке за пројекте БДБиХ у оквиру FERP-а "Компонента С"	CS	IC	1	претходна	23.12.2015.	11.01.2016.	21.03.2016	30.6.2019.	У току
56	III.A.3.7	Преводилац за пројекте БДБиХ у оквиру FERP-а "Компонента С"	CS	IC	1	накнадна	12.07.2016.	26.07.2016.	24.10.2016.	30.6.2019.	У току

