

Stavka	Aktivnost#	Opis aktivnosti	tip	metod nabavke	paketi	prethodna/naknadna kontrola	Objava oglasa	Prijem ponuda	Potpis ugovora	Završetak ugovora	
I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH											
	I.B	Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH									
13	I.B.1	Inspektorat Brčko distrikta BiH Isporuka zaštitne opreme	G								
14	I.B.2	Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Barikade od žice	G								
15	I.B.3	Policija Brčko distrikta BiH Isporuka podvodne cisterne i podvodne kamere	G								
16	I.B.4	Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje	G								
17	I.B.5	Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i vakcina, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i razbacivanje uključujući i radnu snagu	G								
18	I.B.6	Odjeljenje za javnu sigurnost Isporuka motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih proizvoda, čiazama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tokom poplava	G								
19	I.B.7	Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Mašine za čišćenje pod visokim pritiskom 10 komada, topli obroci za evakuisano stanovništvo	G								
							Na osnovu pozitivne liste robe				

	II.D	Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, Komponenta 2A									
	II.D.1	Izrada glavnih prjekata, studija i nadzor									
	II.D.1.1	Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova:									
40	II.D.1.1.1	(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići Nadzor nad izvođenjem radova: Lot(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mje Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (<i>Omerbegovača</i> , lokalni put Brčko-Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta) preko rijeke Lomnice (put Krepšić- <i>Drenava</i>)	CS	LCS	1	prethodna	23.02.2015	03.08.2015.	05.01.2016.	30.09.2016.	Ugovor je realizovan.
									15.6.2018.	Završeno.	
									21.12.2017.		
									10.08.2016.		
									30.12.2016.		
	II.D.1.2	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puteva:									
41	II.D.1.2.1	(1) L-3 Maoča-Rašljani	CS	LCS	1	prethodna	08.05.2015.	24.11.2015.	15.03.2016.	30.11.2016.	Završeno.
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-3 Maoča-Rašljani								31.05.2018.	
		(2) L-22 Maoča-Islamovac								30.11.2016.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-22 Maoča-Islamovac								31.05.2018.	
	II.D.1.3	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom sektoru:									
42	II.D.1.3.1	Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži hidromeliracionog sistema Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema "Objeda" Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu Smrdulja	CS	LCS	1	naknadna	14.05.2015.	27.11.2015.	04.07.2016.	31.08.2016.	Završeno.
										30.11.2018.	
										24.09.2018.	
43	II.D.1.3.2	Izrada elaborata za čišćenje i proširenje riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju i proširenju riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH Izrada elaborata za sanaciju obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu	CS	LCS	1	naknadna	05.05.2015.	13.10.2015.	03.05.2016.	01.08.2016.	U toku za Lot 4 u okviru II.D.2.3.2.
										23.11.2018.	
										01.08.2016.	

		Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu							30.09.2017.
		Nadzor nad izvođenjem radova na kritičnim dijelovima Savskog nasipa u Vučilovcu							30.08.2016.

	II.D.2	Radovi									
	II.D.2.1	Radovi na konstrukciji/rekonstrukciji mostova	W								
44	II.D.2.1.1	Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog čeličnog mosta novim) u MZ Bijela prema zaseoku Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u u MZ Bijela u zaseoku Cvijanovići	W	NCB	1	naknadna	22.02.2017.	30.03.2017.	08.08.2017.	15.06.2018. 21.12.2017.	Ugovor je realizovan.
45	II.D.2.1.2	Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalni put Brčko-Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog čeličnog mosta) preko rijeke Lomnice (na putu Krepšić-Drenava)	W	NCB	1	prethodna	31.07.2015.	28.08.2015.	05.01.2016.	10.08.2016. 31.12.2016.	Ugovor je realizovan. Ugovor je realizovan.
	II.D.2.2	Radovi na rekonstrukciji puteva									
46	II.D.2.2.1	Lot (1) L-3 Maoča-Rašljani Lot (2) L-22 Maoča-Islamovac	W	NCB	1	naknadna	28.02.2017.	28.03.2017.	04.08.2017.	31.05.2018.	Završeno.
	II.D.2.3	Radovi u vodnom sektoru Brčko distrikta BiH									
47	II.D.2.3.1	Sanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema: Radovi na sanaciji oštećenja na kanalskoj mreži "Objeda" Radovi na izgradnji mosta na kanalu "Smrdulja"	W	NCB	1	naknadna	23.05.2017.	21.06.2017.	6.11.2017.	30.11.2018. 24.09.2018.	Lot 1 je završen
48	II.D.2.3.2	Čišćenje i proširenje riječnih korita Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH Lot (1) Čišćenje i širenje riječnog korita Brke Lot (2) Čišćenje i širenje riječnog korita Govneča, Blizne i Zovičice Lot (3) Čišćenje i širenje starog riječnog korita Tinje Lot (4) Čišćenje i širenje Tinje, Lomnice, Jaruge Lot (5) Sanacija obala i korita odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu	W	NCB	1	naknadna	14.04.2017. 14.04.2017. 14.04.2017. 23.12.2017. 14.04.2017.	23.05.2017. 23.05.2017. 23.05.2017. 20.02.2018. 23.05.2017.	30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 31.05.2017. 30.08.2017.	15.06.2018. 20.05.2018. 30.09.2018. 23.11.2018. 30.09.2018.	Lot 4 u toku
49	II.D.2.3.3	Rehabilitacija i rekonstrukcija kritičnih dijelova Savskog nasipa u Vučilovcu	W	NCB	1	naknadna	19.01.2016.	16.02.2016.	04.05.2016.	30.08.2016.	Ugovor je realizovan.
		Ukupno: Brčko distrikt BiH, podkomponenta 2A									
		III. Komponenta 3 Podrška implementaciji projekta									
	III.A.3	Podrška implementaciji projekta (Brčko distrikt BiH), Komponenta 3A									
51	III.A.3.1	Softver za upravljanje finansijama	G	DC	1	prethodna	01.12.2014.	01.01.2015.	06.04.2015.	01.01.2018.	Ugovor je realizovan.
52	III.A.3.1	Revizija komponente 1	CS	CQ	1	prethodna				31.12.2017.	Ugovor je realizovan.

